

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций, проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность в отопительном периоде 2022/ 2023г.г.

п. Комсомольский

«03» января 2022 г.

Потребитель(абонент) МАОУ «Комсомольская СОШ»

Адрес: п. Комсомольский, ул. Школьная, д.13

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МУП «ЖКХ Комсомольское» гл. инженер Назаров Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

В присутствии представителя потребителя директор Шахова И.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

- произвели промывку оборудования и коммуникаций гидродневматическим методом
- произвели испытание оборудования теплопотребляющих установок путем создания давления

Результаты испытаний и осмотра следующие:

9. Подогреватель горячего водоснабжения: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка манометра упала до _____ кгс/см²;
10. Подогреватель отопления: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,2 кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка манометра упала до 6,2 кгс/см²;
11. Запорная арматура и трубопроводы
удовлет.
12. Узел учета есть
13. Состояние изоляции удовлет.
14. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, прямков и др.
удовлет.
15. Укомплектование технической документацией
есть
16. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд 5-61-84

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт ГОТОВ/НЕ ГОТОВ для подключения к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель МУП «ЖКХ Комсомольское»

Представитель абонента



Ю.В. Назаров

Муниципальное
унитарное предприятие
"Жилищно-коммунальное
хозяйство
Комсомольское"

И.Д. Шахова
(Ф.И.О.)

Представитель ТСЖ

Р.Ш.Мухутдинов

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций, проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность в отопительном периоде 2022/ 2023г.г.

п. Комсомольский

«7» июля 2022 г.

Потребитель(абонент) структурное подразделение для детей дошкольного возраста МАОУ «Комсомольская СОШ»

Адрес: п. Комсомольский, ул. Культуры, д.9

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МУП «ЖКХ Комсомольское» гл. инженер Назаров Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

В присутствии представителя потребителя директор Шахова И.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

- произвели промывку оборудования и коммуникаций гидроневматическим методом
- произвели испытание оборудования теплопотребляющих установок путем создания давления

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. Подогреватель горячего водоснабжения: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до _____ кгс/см²;
2. Подогреватель отопления: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,2 кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до 6,2 кгс/см²;
3. Запорная арматура и трубопроводы
удовл.
4. Узел учёта _____
5. Состояние изоляции удовл.
6. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приемков и др.
удовл.
7. Укомплектование технической документацией
есть
8. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд 5-61-84

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт ГОТОВ/НЕ ГОТОВ для подключения к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель МУП «ЖКХ Комсомольское»


Представитель абонента

Представитель ТСК

Ю.В. Назаров

И.Д. Шахова
(Ф.И.О.)

Р.Ш. Мухутдинов



АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций, проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность в отопительном периоде 2022/ 2023г.г.

п. Комсомольский

«09» июня 2022 г.

Потребитель(абонент) МАОУ «Комсомольская СОШ»

Адрес: п. Комсомольский, ул. Культуры, д.7

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МУП «ЖКХ Комсомольское» гл. инженер Назаров Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

В присутствии представителя потребителя директор Шахова И.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

- произвели промывку оборудования и коммуникаций гидронневматическим методом
- произвели испытание оборудования теплопотребляющих установок путем создания давления

Результаты испытаний и осмотра следующие:

17. Подогреватель горячего водоснабжения: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до _____ кгс/см²;
18. Подогреватель отопления: При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,2 кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до 6,2 кгс/см²;
19. Запорная арматура и трубопроводы удовлет.
20. Узел учета есть
21. Состояние изоляции удовлет.
22. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, прямков и др. удовлет.
23. Укомплектование технической документацией есть
24. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд 5-61-84

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт **ГОТОВ/НЕ ГОТОВ** для подключения к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель МУП «ЖКХ Комсомольское»

Представитель абонента

Муниципальное
унитарное предприятие
жилищно-коммунальное
хозяйство
Комсомольское"

Ю.В. Назаров

И.Д. Шахова
(ф.и.о.)

Р.Ш.Мухутдинов

Представитель ТСК